

DARTS UMBAUPLAN 2026



Folgender Umbauplan wurde in der Gründergruppe vereinbart:

Der Umbau des Raums lässt sich grob in 4 Blöcke gliedern, für die wir die Termine abgestimmt haben. (👉 Das benötigen wir dazu)

1. Die Umbauphase beginnt

Zuerst steht das Ausräumen des Raumes an. Gemeinsam werden wir die Pokale aus den Schaukästen einlagern und alles, was an der Wand hängt abschrauben.

📅 18.04 - 08:30 Uhr

📍 Kegelbahn

👉 (Umzugs)Kartons, Werkzeug, Akkuschauber

2. Die Abbrucharbeiten

Die alte Holzvertäfelung und der alte Boden müssen raus und alles muss nach oben getragen werden.

📅 25.04 - 08:30 Uhr

📍 Kegelbahn

👉 Hammer, Brecheisen, Staubmaske, Handschuhe

3. Der Neubau

Verschließen der alten Schaukastennischen, Elektro, Beplanken der Wände, Erneuerung Boden, Lackierung Türen, Streichen, ...

📅 voraussichtlich 02.05., 09.05., 16.05. jeweils 08:30 Uhr

📍 Kegelbahn

👉 wird noch rechtzeitig mitgeteilt

4. Die Ausstattung

Bau der Oches, Aufbau der Dartsstände, Gestaltung des Raums

📅 die genauen Termine werden wir dann je nach Baufortschritt festgelegt, (23.05., 30.05.)

Jede helfende Hand ist an den Terminen willkommen, auch wenn Ihr nur ein paar Stunden dabei sein könnt.

Wer mithelfen und anpacken kann, meldet sich bitte bei jakob.kraus@tsv-gersthofen.de